

REALIZACJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO - 2015

Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie

STAN NA DZIEŃ 08.04.2015

Lp.	przedmiot zamówienia	dostaw, usługa, robota budowlana (D, U, R)	szacunkowa wartość według planu finansowego (netto)		planowany termin realizacji zamówienia	planowany termin złożenia wniosku o wszczęcie postępowania	data przetargu	kwota planowana	wartość umowy brutto	kwota pozostała	rzeczywisty termin realizacji	wykonawca
			zł	euro								
BUDŻET OBYWATELSKI												
1	Budowa chodnika wraz z oświetleniem wzdłuż ul. Sokolej na odcinku od Orlej do Sokolej 6A (Oś. Gutkowo))	U - projekt	9 756,10	2 309,19	maj	15.02	20.02	12 000	4 884,33	95 115,67	28.05	Łukasz Kulczyk
		R	71 544,72	16 934,06	październik	30.06		88 000				
<i>Umowa na projekt podpisana, z terminem realizacji 28.05. Planowany termin wykonania zadania - październik</i>												
2	Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Hozjusza - kontynuacja (Oś. Redykajny)	R	81 300,81	19 243,25	lipiec	15.03	16.04	100 000				
<i>Przetarg na roboty budowlane 16.04. Planowany termin wykonania zadania - lipiec</i>												
3	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla rejonu al. Wojska Polskiego, Jagiellońska oraz Żeromskiego ... (Oś. Wojska Polskiego)	R - przygotowanie terenu	81 300,81	19 243,25	czerwiec	10.03	10.03	100 000	46 754,43	53 245,57	22.04	Janusz Nadolny
		D - wyposażenie			wrzesień	30.07						
<i>Umowa na przygotowanie terenu podpisana, z terminem realizacji 22.04. Planowany termin wykonania zadania - wrzesień</i>												
4	Remont chodnika (wymiana) ul. Rataja 50 (Oś. Podleśna)	U - projekt	1 626,02	384,87	maj	15.02	04.03	2 000	1 325,94	24 874,06	30.04	Jacek Polinkiewicz
		R	19 674,80	4 656,87	czerwiec	15.05		24 200				
<i>Umowa na projekt podpisana, z terminem realizacji 30.04. Planowany termin wykonania zadania - czerwiec</i>												
5	Budowa chodników obustronnie na ul. Sosnowej oraz budowa chodnika ul. Brzezowa na odc. od Brzozowej do Sosnowej (Oś. Likusy)	U - projekt	4 065,04	962,16	czerwiec	27.02	11.03	5 000	2 589,15	96 410,85	30.04	Jacek Polinkiewicz
		R	76 422,76	18 088,66	wrzesień	15.07		94 000				
<i>Umowa na projekt podpisana, z terminem realizacji 30.04. Planowany termin wykonania zadania - wrzesień</i>												
6	Wymiana chodnika przy ul. Jeziornej obok wieżowców nr 5, 3, 1A, 1 (Oś. Nad Jeziorem Długim)	U - projekt	1 626,02	384,87	maj	15.02	23.02	2 000	829,02	49 170,98	17.04	Daniel Niedźwiecki
		R	39 024,39	9 236,76	wrzesień	30.06		48 000				
<i>Umowa na projekt podpisana, z terminem realizacji 17.04. Planowany termin wykonania zadania - wrzesień</i>												

Lp.	przedmiot zamówienia	dostaw, usługa, robota budowlana (D, U, R)	szacunkowa wartość według planu finansowego (netto)		planowany termin realizacji zamówienia	planowany termin złożenia wniosku o wszczęcie postępowania	data przetargu	kwota planowana	wartość umowy brutto	kwota pozostała	rzeczywisty termin realizacji	wykonawca
			zł	euro								
7	Wykonanie ogrodzenia podwórka utwardzenie gruntu pod kontenerami na śmieci przy Al. Przyjaciół 6, 8, 10 (Oś. Nad Jeziorem Długim)	U - projekt	975,61	230,92	maj	15.02	23.02	1 200	2 099,00	12 901,00	17.04	NOW-EKO Sp. z o.o.
		R	11 219,51	2 655,57	lipiec	30.06		13 800				
<i>Umowa na projekt podpisana, z terminem realizacji 17.04. Planowany termin wykonania zadania - lipiec</i>												
8	Remont chodnika i ulicy w ciągu ul. Puszkina (Oś. Zatorze)	U - projekt	2 032,52	481,08	maj	15.02	04.03	2 500	1 448,94	99 851,06	30.04	Daniel Niedźwiecki
		R	80 325,20	19 012,33	wrzesień	20.06		98 800				
<i>Umowa na projekt podpisana, z terminem realizacji 30.04. Planowany termin wykonania zadania - czerwiec</i>												
9	Utwardzenie nawierzchni drogi pieszo-jezdnej do pałaca Track (Oś. Zielona Górka)	U - projekt	6 910,57	1 635,68	czerwiec	15.02.	24.02	8 500		100 000,00	brak rozstrzygnięcia przetargu	
		R	74 390,24	17 607,57	październik	15.06	10.04				91 500	
<i>Pierwszy przetarg nie rozstrzygnięty. Drugi przetarg odbędzie się 10.04 (z uwagi na wysoki koszt zrezygnowano z budowy oświetlenia). Planowany termin wykonania zadania - październik</i>												
10	Modernizacja chodnika przed SP 18 i Biblioteką Miejską - ul. Żytnia (Oś. Dajtki)	U - projekt	9 756,10	2 309,19	czerwiec	20.02	03.03	12 000	2 361,60	97 638,40	15.05	Jacek Polinkiewicz
		R	71 544,72	16 934,06	październik	20.06		88 000				
<i>Umowa na projekt podpisana, z terminem realizacji 15.05. Planowany termin wykonania zadania - październik</i>												
11	Patroni naszych ulic - tablice informacyjne na ulicach (Oś. Grunwaldzka)	D	8 130,08	1 924,32	wrzesień	30.05		10 000				
<i>Planowany termin wykonania zadania - wrzesień</i>												
12	Remont schodów na łączniku ul. 1-go Maja z ul. M.C. Skłodowskiej (Oś. Śródmieście)	U - projekt	1 219,51	288,65	czerwiec	15.04	17.03	1 500	2 800,00	89 200,00	29.04	Halina Landsberg
		R	73 577,24	17 415,14	wrzesień	15.06		90 500				
<i>Umowa na projekt podpisana, z terminem realizacji 29.04. Planowany termin wykonania zadania - wrzesień</i>												
13	Remont nawierzchni chodnika przy ul. Traugutta (etap II) (Oś. Kościuszki)	R	40 650,41	9 621,63	maj	21.03	23.03	50 000	35 757,21	14 242,79	01.05	Tomasz Leonard
<i>Umowa na roboty budowlane podpisana z terminem wykonania 01.05</i>												
14	Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Piłsudskiego 23-35 (Oś. Kościuszki)	U - projekt	1 626,02	384,87	maj	15.02	23.02	2 000	829,02	49 170,98	17.04	Daniel Niedźwiecki
		R	39 024,39	9 236,76	sierpień	30.05		48 000				
<i>Umowa na projekt podpisana, z terminem realizacji 17.04. Planowany termin wykonania zadania - sierpień</i>												

Lp.	przedmiot zamówienia	dostaw, usługa, robota budowlana (D, U, R)	szacunkowa wartość według planu finansowego (netto)		planowany termin realizacji zamówienia	planowany termin złożenia wniosku o wszczęcie postępowania	data przetargu	kwota planowana	wartość umowy brutto	kwota pozostała	rzeczywisty termin realizacji	wykonawca
			zł	euro								
15	Wykonanie dojazdu do bloku przy ul. Kętrzyńskiego 9 (Oś. Kętrzyńskiego)	U - projekt	7 723,58	1 828,11	lipiec	16.02	05.03	9 500	7 380,00	92 620,00	21.06	NOW-EKO Sp. z o.o.
		R	73 577,24	17 415,14	październik	30.07		90 500				
<i>Umowa na projekt podpisana, z terminem realizacji 21.06. Planowany termin wykonania zadania - październik</i>												
16	Modernizacja chodników przy ul. Pana Tadeusza (Oś. Pojezierze)	U - projekt	2 439,02	577,30	maj	15.02	04.03	3 000	1 817,94	95 682,06	30.04	Daniel Niedźwiecki
		R	78 292,68	18 531,25	październik	30.07		94 500				
<i>Umowa na projekt podpisana, z terminem realizacji 30.04. Planowany termin wykonania zadania - październik</i>												
17	Wymiana chodnika i schodów z zamontowaniem poręczy-barierki przy budynku Dworcowa 38 w kierunku ul. Dworcowej (Oś. Kormoran)	U - projekt	1 626,02	384,87	maj	15.02	17.02	2 000	937,26	36 062,74	15.04	Jacek Polinkiewicz
		R	28 455,28	6 735,14	sierpień	30.05		35 000				
<i>Umowa na projekt podpisana, z terminem realizacji 15.04. Planowany termin wykonania zadania - sierpień</i>												
18	Naprawa terenowych schodów w pobliżu Biblioteki Nr 9 (ul. Żołnierska) oraz naprawa istniejącego oświetlenia (Oś. Kormoran)	U - projekt	1 869,92	442,60	maj	15.02	17.02	2 300	937,26	17 062,74	15.04	Jacek Polinkiewicz
		R	12 764,23	3 021,19	czerwiec	30.05		15 700				
<i>Umowa na projekt podpisana, z terminem realizacji 15.04. Planowany termin wykonania zadania - czerwiec</i>												
19	Naprawa schodów terenowych z zamocowaniem poręczy-barierki na skarpie ul. Wyszyńskiego róg Piłsudskiego (Oś. Kormoran)	U - projekt	1 869,92	442,60	maj	15.02	17.02	2 300	937,26	29 062,74	15.04	Jacek Polinkiewicz
		R	22 520,33	5 330,38	sierpień	30.05		27 700				
<i>Umowa na projekt podpisana, z terminem realizacji 15.04. Planowany termin wykonania zadania - sierpień</i>												
20	Przedłużenie ciągu pieszo-rowerowego (Park Centralny) ze ścieżką nad Łyną od strony Szpitala Miejskiego (Oś. Podgródzie)	U - projekt	1 626,02	384,87	czerwiec	27.02	11.03	2 000	6 967,95	52 032,05	08.05	Łukasz Kulczyk
		R	46 341,46	10 968,65	wrzesień	15.07		57 000				
<i>Umowa na projekt podpisana, z terminem realizacji 08.05 Planowany termin wykonania zadania - wrzesień</i>												
21	Dokończenie remontu ul. Tęczowej (Oś. Kortowo)	R	81 300,81	19 243,25	czerwiec	31.03		100 000				
<i>Planowany termin wykonania zadania - czerwiec</i>												
22	Wykonanie projektów budowy przejść między ulicami i ich realizacja (Oś. Brzeziny)	U - projekt	16 260,16	3 848,65	lipiec	27.02	09.04	20 000				
		R	65 040,65	15 394,60	listopad	20.08		80 000				
<i>Przetarg na projekt 09.04. Planowany termin wykonania zadania - listopad</i>												

Lp.	przedmiot zamówienia	dostaw, usługa, roboty budowlane (D, U, R)	szacunkowa wartość według planu finansowego (netto)		planowany termin realizacji zamówienia	planowany termin złożenia wniosku o wszczęcie postępowania	data przetargu	kwota planowana	wartość umowy brutto	kwota pozostała	rzeczywisty termin realizacji	wykonawca
			zł	euro								
23	Remont chodników wraz z odwodnieniem na os. Nagórki (prowadzących do DDPS, przy bloku Barcza 18, przy przystanku na ul. Orłowicza, na skrzyżowaniu ul. Orłowicza i Synów Pułku) (Os. Nagórki)	U - projekt	1 626,02	384,87	maj	27.02	25.03	2 000				
		R	39 024,39	9 236,76	październik	15.07		48 000				
<i>Przetarg na projekt w trakcie rozstrzygnięcia. Planowany termin wykonania zadania - październik</i>												
24	Budowa małej architektury rekreacyjnej dla mieszkańców Osiedla Nagórki wraz z urządzeniami do ćwiczeń fizycznych na powietrzu (kompleks rekreacyjny przy Ogródku Jordanowskim) (Os. Nagórki)	U - projekt	975,61	230,92	maj	27.02	07.04	1 200				
		R	45 371,54	10 739,08	sierpień	15.06		55 807				
<i>Przetarg na ustawienie urządzeń małej architektury odbył się 07.04. Planowany termin wykonania zadania - maj</i>												
25	Wymiana nawierzchni chodnika, uzupełnienie oświetlenia ulicznego i rekultywacja terenów zielonych - ul. Białostocka (Os. Mazurskie)	U - projekt	4 065,04	962,16	czerwiec	15.02	17.02	5 000	2 386,20	77 613,80	15.05	Jacek Polinkiewicz
		R	60 975,61	14 432,44	wrzesień	30.06		75 000				
<i>Umowa na projekt podpisana, z terminem realizacji 15.05. Planowany termin wykonania zadania - wrzesień</i>												
26	Budowa miejsc postojowych przy ul. Kleberga (Os. Generałów)	U - projekt	4 065,04	962,16	czerwiec	20.02	12.03	5 000	5 535,00	86 465,00	26.06	Genofewa Pylirksa
		R	70 731,71	16 741,63	październik	30.06		87 000				
<i>Umowa na projekt podpisana, z terminem realizacji 26.06. Planowany termin wykonania zadania - październik</i>												
27	Budowa ciągu spacerowo-rowerowego Osiedla Jaroty (Os. Jaroty)	U - projekt	8 130,08	1 924,32	czerwiec	27.02	12.03	10 000	8 610,00	61 390,00	05.06	Kazimierz Walczak
		R	48 780,49	11 545,95	październik	15.07		60 000				
<i>Umowa na projekt podpisana, z terminem realizacji 05.06. Planowany termin wykonania zadania - październik</i>												
28	Rozbudowa parkingu dla pojazdów samochodowych przy ul. Turkowskiego (Os. Pieczewo)	U - projekt	4 065,04	962,16	czerwiec	27.02	12.03	5 000	3 198,00	36 802,00	01.05	Daniel Niedźwiecki
		R	28 455,28	6 735,14	wrzesień	15.07		35 000				
<i>Umowa na projekt podpisana, z terminem realizacji 01.05. Planowany termin wykonania zadania - wrzesień</i>												
29	Zagospodarowanie lasku między ulicami Wachowskiego i Nienackiego - schody i ciąg pieszy przy ul. Turkowskiego (Os. Pieczewo)	U - projekt	32 520,33	7 697,30		20.03	30.03	40 000				
		R			lipiec							
<i>Przetarg na projekt w trakcie rozstrzygnięcia. Planowany termin wykonania zadania - lipiec</i>												
30	Budowa oświetlenia ciągu pieszego oraz schodów terenowych między ul. Sikorskiego a ul. Jarocką (Os. Jaroty)	U - projekt	4 065,04	962,16	lipiec	27.03	31.03	5 000				
		R	16 260,16	3 848,65	wrzesień	15.07		20 000				
<i>Podpisanie umowy na projekt 15.04, z terminem realizacji 08.07. Planowany termin wykonania zadania - wrzesień</i>												